

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTW Antwerpen, BTW Brabant-Wallon, BTW Brussel, BTW Hainaut, BTW Liège, BTW Limburg, BTW Namur / Luxembourg, BTW Oost-Vlaanderen, BTW Vlaams-Brabant, BTW West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE / Missiaen Oefenstraat 187, 8550 Zwevegem

EIGENAAR: Adres:

OPDRACHTGEVER: Doek Debo Adres: Hazellebestaat 50, 8570 Vichte

INSTALLATEUR: Adres:

BTW of IK: 0440 759 585

EAN: 5414482007118115 Teller nr. 97437638 Index: UNT-32A

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 23.04.15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 10.81 - 1.183 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type 40A10, 2A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 8, 2 Ohm; RI tot S MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Diff. 40A/0,3A voor: 1x aut. 2x10A (1,5°), 1x aut. 2x16A (1,5°/2,5°), 6x aut. 2x20A (2,5°), 1x aut. 3x25A (4°), 1x diff. 40A10, 03A

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: GEEN

Hi. schema's aanwezig in U-bord. - verslagmap is niet meer aanwezig bij verkoop wooneenheid.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden niet verzegeld en de aard- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23.04.16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker: 92-130005 (nr., naam, handtekening)



voor de Directeur, 10

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel