

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 30/03/2020      Inspecteur: Arne Detollenaere      Mentor:      Installateur: Electro Bram VOF  
ID-label:      B.T.W. nr.: BE 896 100 549      Klantreferentie:      IK. nr.:  
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557      Serie Nr.: 17470070

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam      Tombroekstraat  
Huisnummer      27  
Busnummer  
Postcode      8510  
Gemeente      Rollegem  
Land      België

Naam contactpersoon      Bram Zyde  
Telefoon      0477638353  
Gsm nr. (SMS)

Type : woning

EAN : 54

#### Eigenaar

Naam      Electro Bram VOF  
Straatnaam      Tombroekstraat  
Huisnummer      27  
Busnummer  
Postcode      8510  
Gemeente      Rollegem  
Land      België

#### Installateur

Naam      Electro Bram VOF  
BTW nr.      BE 896 100 549  
Telefoonnummer      0477638353  
E-mail      boekhouding@electrobram.be

Teller Nr.: : 1SAG1100050652

#### Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een tijdelijke werfinstallatie volgens AREI artikels 270, 88 en 95.

Netbeheerder: FLUVIUS      Spanning: 1~230V      Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup>      Max beveiliging: 40 A  
Aantal borden: 1      Aantal kringen: 1      Isolatie: 10.82 M $\Omega$   
Aardelektrode: Aardingslus RE: 9.40  $\Omega$

#### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I $\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I $\Delta$ t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	-	-

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm <sup>2</sup> )
1	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)       OK       NOK      Directe aanraking       OK       NOK      Indirecte aanraking       OK       NOK  
Aansluitingen       OK       NOK      Correcte schema's       OK       NOK      schema in bijlage door Aceg vzw        
Equipotentiale verbindingen       OK       NOK       niet van toepassing       in afwachting  
Continuïteit       OK       NOK      Verlichting / toestellen       OK       NOK       NVT

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

#### BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 30/4/2021
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:


Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0



**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Arne Detollenaere



**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 30/4/2021	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

